

N/REF : 11/09/2024 9H12 C:000053 I:02680
V/REF : AC/C00697
V/Email reçu le Mercredi 11/09/2024 a 9H12

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. HBE
IMMEUBLE : HECTOR BERLIOZ -HBE
31-35, RUE DE MONTFORT
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 17 Février 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 31 MONTFORT - MR SAID BACAR MME ABASSI 07 67 34 68 44
LOGEMENT N° 100453, PORTE N°3101, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
MOTIF : REFIXER RADIATEUR CHAMBRE
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 18/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: RADIATEUR ARRACHÉ DU MUR ET AU SOL
LA LOCATAIRE A PERDU LES FIXATIONS DU RADIATEUR - IMPOSSIBILITÉ DE
REMETTRE LE RADIATEUR
TENTATIVE CONTACT GESTIONNAIRE SANS SUCCES
PRÉVOIR REMPLACEMENT DU RADIATEUR
PRISE DE RÉFÉRENCE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 10/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE DU RADIATEUR
DÉPOSE RADIATEUR DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN RADIATEUR
RACCORDEMENT RÉSEAU CHAUFFAGE
REMISE EN EAU
PURGE RADIATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : MEUBLE SOUS EVIER HS, VIDAGE EVIER BOUCHÉ ET UNE TETE
THERMOSTATIQUE MANQUANTE SUR LE RADIATEUR DE LA CHAMBRE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 14/02/25 a 11H07 Mme A. CASAERT

NR LGESTION Email envoyé le 25/09/24 a 11H13 Mme a CASAERT

2509 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 18/09 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

NR LGESTION Email envoyé le 18/09/24 a 15H19 Mme a CASAERT

1809: SUITE INTERVENTION DU 18/09, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU RADIATEUR, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

AT LGESTION Email envoyé le 11/09/24 a 10H37 Mme a CASAERT

11.09 : BONJOUR, MERCI DE NOUS FOURNIR LES COORDONÉES. CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS123-F.P radiateur acier 1500W(+acc.)	3	262,65	262,65
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 18/09	50	53,98	80,97
TOTAL H.T.				343,62
T.V.A. a 10,00%				34,36
TOTAL T.T.C.En EURO				377,98

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

