

N/REF : 14/11/2024 10H13 C:000053 I:02601
V/REF : AC/C05538
V/Email reçu le Jeudi 14/11/2024 à 10H13

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. VIQ
IMMEUBLE : VIL.QUADRIFIDES -VIQ
2-6, CLOS DES QUADRIFIDES
35590 L'HERMITAGE

Rennes, le 22 Février 2025

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 6 QUADRIFIDES - M. GUILLAUME 06 63 45 50 25 / 02 99 64 19 48
LOGEMENT N° 100086, PORTE N°613, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : PROBLEME SUR RADIATEUR
REPLACEMENT SI NÉCESSAIRE
Donneur d'ordre : M. F SANDOVAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 15/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RADIATEUR SALON PERCÉ
COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE
VIDANGE
DÉPOSE RADIATEUR
POSE DE BOUCHON
REPLISSAGE DU CIRCUIT CHAUFFAGE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
RADIATEUR CUISINE AVEC ROUILLE RISQUE DE PERCEMENT
PRÉVOIR REMPLACEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 26/12
INTERVENTION DU
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE EAU
VIDANGE DU RADIATEUR
DEPOSE DU RADIATEUR HS
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU RADIATEUR (SALON)
FOURNITURE ET POSE DE NOUVELLES FIXATIONS RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE TETE THERMOSTATIQUE
RACCORDEMENT ET SERTISSAGE DE L'ENSEMBLE
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR

ERREUR RÉFÉRENCE FOURNISSEUR : INTERVENTION A REPLANIFIER POUR POSE
RADIATEUR DE LA CUISINE
CONTROLE: BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 07/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE RADIATEUR
DÉPOSE RADIATEUR CUISINE
FOURNITURE ET POSE D'UN RADIATEUR
RACCORDEMENT RÉSEAU CHAUFFAGE
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 14/02/25 a 09H40 M. F SANDOVAL
1601: MSG REP
AT LCOMPTER Email envoyé le 26/12/24 a 15H45 M. F SANDOVAL
NR LGESTION Email envoyé le 15/11/24 a 14H21 M. F SANDOVAL
1511: SUITE INTERVENTION DU 15/11, PRÉVOIR ÉGALEMENT REMPLACEMENT DU
RADIATEUR DE LA CUISINE, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS,
CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS010-Bouchon.s/alim.eau/gaz/chauffage	1	82,08	82,08
1,00	PBS122-F.P radiateur acier 1350W(+acc.)	2	241,86	241,86
1,00	PBS123-F.P radiateur acier 1500W(+acc.)	3	262,65	262,65

TOTAL H.T.	586,59
T.V.A. a 10,00%	58,65
TOTAL T.T.C. En EURO	645,24

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.