

N/REF : 13/02/2025 16H01 C:000053 I:01252
V/REF : AC/C12648
V/Appel du Jeudi 13/02/2025 a 16H01

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. QBEC
IMMEUBLE : RES QUEBEC -QBEC
3/5, RUE DU QUEBEC
RESIDENCE QUEBEC
44000 NANTES

Rennes, le 25 Février 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002-Lot6 Loire Atla
LOCALISATION : ALLÉE 5 QUÉBEC - UNE FAMILLE UN TOIT 07 55 61 75 94
LOGEMENT N° 117090, PORTE N°025, 2° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : FUIITE IMPORTANTE - RECHERCHE DE FUIITE
Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES CANALISATIONS
CONSTAT : FUIITE SUR RÉDUCTEUR DE PRESSION
COUPURE D'EAU
TENTATIVE DE DÉPOSE DU RÉDUCTEUR DE PRESSION : RÉDUCTEUR DE PRESSION
INDÉMONTABLE SANS REPRISE MULTICOUCHE EN AMONT ET POSE DE CLAPET
REMISE EN EAU
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 21/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DU RÉDUCTEUR DE REPSSION FUYARD
REPRISE MULTICOUCHE
FOURNITURE ET POSE D'UN RÉDUCTEUR DE PRESSION
FOURNITURE ET POSE D'UN CLAPET ANTI POLLUTION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 23/02/25 a 19H20 M. T CERPELLI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
1,00	PBL103-Rempl.Clapet	2	38,00	38,00
1,00	PBL185-Rempl.Réducteur de pression	2	90,00	90,00
1,00	PBL010-Ff Réparation fuite PP	2	138,00	138,00
TOTAL H.T.				366,00
T.V.A. a 10,00%				36,60
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>402,60</u>

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.