

SUR FACTURE N° 5011286
N/REF : 18/10/2024 10H31 C:000053 I:02645
V/REF : AC/C03644
V/Email reçu le Vendredi 18/10/2024 a 10H31

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CME
IMMEUBLE : LES CHARMILLES -CME
24, AVENUE DU BOIS LABBE
48, RUE FRANC. TANGUY PRIGENT
35000 RENNES

Rennes, le 19 Juin 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 48 PRIGENT - MME DINE MR PEROL 06 20 03 20 28
LOGEMENT N° 100598, PORTE N°4824, 2° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : FUIITE SUR RADIATEUR DU COULOIR
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 30/10

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DU RADIATEUR DU COULOIR

CONSTAT : RADIATEUR HS, ROBINET 12/17 HS, ÉQUERRE INVERSÉE AINSI QUE LA TETE SIMPLE ET LE COUDE DE RÉGLAGE

CONTROLE DES AUTRES RADIATEURS

CONSTAT : BEAUCOUP DE ROBINETS DROITS SONT VÉTUSTES, LA PLUPART DES RADIATEURS SONT TIEDES EN HAUT ET FROID EN HAUT, NÉCESSITÉ DE FAIRE UN DÉSEMBOUAGE. UN DES RADIATEUR EST DÉCROCHÉ DU MUR

REMISE EN PLACE DU RADIATEUR

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 06/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

MISE EN SÉCURITÉ RADIATEUR

DÉPOSE ET ÉVACUATION DU RADIATEUR

POSE DE 2 BOUCHONS

REMISE EN EAU

CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 22/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU RÉSEAU CHAUFFAGE

VIDANGE DE TOUT LE CIRCUIT

DÉMONTAGE DU RADIATEUR PERCÉ
DÉMONTAGE DE LA TÊTE, DU TÊTE DE RÉGLAGE
POSE DU NOUVEAU RADIATEUR DANS LE COULOIR
MODIFICATION CUIVRE
PEINTURE SUR CUIVRE
REMARQUE : 1 RADIATEUR DANS LE COULOIR FUIT
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT D'1 RADIATEUR AINSI QU'UN
PURGEUR DANS LA CHAMBRE DU MILIEU ET 1 PURGEUR DANS LE SALON
REEMPLACER 4 TÊTES THERMOSTATIQUES
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 20/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE CIRCUIT CHAUFFAGE
DÉPOSE RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE D'UN RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE DE 4 TÊTES THERMOSTATIQUES
RACCORDEMENT RÉSEAU CHAUFFAGE
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS :

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 30/10	1	54,72		-82,08
1,00	PBS120-F.P radiateur acier 1050W(+acc.)	2	182,76		-182,76
1,00	PBS122-F.P radiateur acier 1350W(+acc.)	3	241,86		-241,86
4,00	PBS126-F.P rob.radiateur therm.doub.régl	3	49,24		-196,96
2,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 06/11	50	54,72		-136,80

AVOIR N°5060059

TOTAL H.T.	-840,46
T.V.A. a 10,00%	-84,04
TOTAL T.T.C.En EURO	_____ -924,50

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale