

N/REF : 16/08/2025 7H58 C:000003 I:02671
V/REF : AC/C27482
V/Appel du Samedi 16/08/2025 a 7H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BEP
IMMEUBLE : LA BELLE EPINE - BEP
28, BD DE LA BELLE EPINE
.
35760 ST GREGOIRE

Rennes, le 10 Septembre 2025

Référence Marché: Multi-Techniques d'Urgences
LOCALISATION : ALLEE 28 - LOGEMENT N666 DE MR AIFA AU 3EME ETAGE -PORT.06 52264630
MOTIF : MERCI D'INTERVENIR POUR UN PROBLEME D'INFILTRATION SIGNALÉ DANS LE
LOGEMENT ET DANS LES 2 LOGEMENTS DU DESSOUS
Donneur d'ordre : Sté Perm anence SOFRATEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DU 16/08 (ASTREINTE)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE LOGEMENT 662
CONSTAT : INFILTRATION D'EAU AU PLAFOND
RECHERCHE DE FUITE DANS LOGEMENT 666
CONSTAT : BAIGNOIRE PERCÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 26/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE BAIGNOIRE 170
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU VIDAGE
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET EVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
POSE JOINT PÉRIPHÉRIQUE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : BB AB Email envoyé le 08/09/25 a 14H55 Mme A. CASAERT
CL LCOMPTER Email envoyé le 26/08/25 a 17H33 XXXX@YYY

CL LCOMPTER Email envoyé le 18/08/25 a 12H37 jdiaz@aiguillon.com

CL LCOMPTER Email envoyé le 18/08/25 a 12H36 XXXX@YYY

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 16/08, PREVOIR REMPLACEMENT DE LA
BAIGNOIRE CAR PERCÉE. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 18/08/25 A 12:33 MME J DIAZ

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 26/08/25 A 17:28 STÉ PERM ANENCE SOFRATEL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).

La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait
nous agissons par sondages et recherches successives.

La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de
distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques,
réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de
la présence d'eau (exemple: fuite au 8eme étage et présence d'eau au niveau -1
qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).

A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si
nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de
déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions
de recherche que nous arrivons a déterminer l'emplacement de la fuite et
y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Intervention Plomberie <=2H00	1	311,91	311,91
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	2	360,00	360,00

TOTAL H.T.	671,91
T.V.A. a 10,00%	67,19
TOTAL T.T.C.En EURO	739,10

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.