

N/REF : 22/09/2025 20H20 C:010438 I:16651

V/Email reçu le Lundi 22/09/2025 à 20H20

SELON DEVIS N° 5090134

GIACHETTI JEAN-LUC

**6 ALLEE DE PENTHIEVRE
35830 BETTON**

IMMEUBLE : 6 PENTHIEVRE
6 ALLEE DE PENTHIEVRE
35830 BETTON

Rennes, le 20 Octobre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 6 ALLEE PENTHIEVRE - MR GIACHETTI JEAN-LUC 06 80 41 86 12

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5090134 du 22/09/2025 d'un montant de
267 € TTC

Donneur d'ordre : M. J.L. GIACHETTI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 15/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
DÉPOSE ET ENLEVEMENT COUDE FONTE DN 110 (AU NIVEAU POMPES DE RELEVAGE).
REMARQUE : AUCUNE ÉVACUATION VERS LA POMPE DE RELEVAGE. SUSPICION DE
DRAIN S'ÉVACANT DANS LA FOSSE DE LA POMPE
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT PIED COLONNE EP PVC DN110.
SCELLEMENT AU CIMENT PROMPT.
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
PRÉCONISATION : RECHERCHE DU REGARD BORGNE EN SORTIE D'ÉVACUATION SUR LA
ROUTE X 2, PASSAGE CAMÉRA AVEC SONDE. PASSAGE HP AVEC COUPE RACINE AU
NIVEAU DU REGARD DU PORCHE DE L'ENTRÉE
NETTOYAGE CHANTIER.
DEVIS A SUIVRE

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 16/10/25 à 11H15 M. J.L. GIACHETTI

TC TT Email envoyé le 22/09/25 à 13H52 M. J.L. GIACHETTI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	242,73	242,73
	TOTAL H.T.		242,73
	T.V.A. a 10,00%		24,27
	TOTAL T.T.C.En EURO		267,00

Valeur en votre reglement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.