

N/REF : 26/12/2025 14H00 C:001009 I:00136

V/Appel du Vendredi 26/12/2025 a 14H00

**SAS RENOUEST
Leclerc Centre
RUE JULES VALLES
CS 86541
35013 RENNES CEDEX**

IMMEUBLE : LECLERC CENTRE
RUE JULES VALLES
35000 RENNES

Rennes, le

27 Janvier 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : LECLERC CLEUNAY - 02 23 40 23 23
LOCAL POUBELLES

MOTIF : DÉBOUCHAGE RÉSEAU EAUX USÉES AU NIVEAU DU LOCAL POUBELLES
REFOULEMENT DANS LA GALERIE MARCHANDE

Donneur d'ordre : M. S. DUFRAICHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 26/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : LES POMPES NE FONCTIONNENT PAS CORRECTEMENT
POMPAGE DE 12M3
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 27/12 MATIN (ASTREINTE)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : LA POMPE DE RELEVAGE A DU MAL A FONCTIONNER EN AUTOMATIQUE
POMPAGE DU RÉSEAU : 20M3
MISE EN ROUTE DES POMPES EN MODE MANUEL POUR ÉVACUER LE RÉSEAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 27/12 (APRES MIDI ASTREINTE)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : MEME PROBLEME QUE LE MATIN, PROBLEME AU NIVEAU DES POMPES.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 29/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTROLE VOYANTS TABLEAU POMPE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT DES FLOTTEURS
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT DES POMPES
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
INTERVENTION REPROGRAMMER POUR DÉPOSES DES POMPES, CONTRÔLES DES
TURBINES ET REMPLACEMENT D'UNE BDD CASSÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 30/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE 10M3
DÉBOUCHAGE ET CURAGE RÉSEAU EAUX USÉES
POMPAGE BAC A FÉCULE
CONTRÔLE - BON ECOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 02/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION DES POMPES
DEPOSE DE POMPES DE RELEVAGE
NETTOYAGE ET DEBOUCHAGE DE LA POMPE 1
REMISE A NIVEAU DES FLOTTEURS
DEPOSE BOITE DE DÉRIVATION
FOURNITURE ET POSE BOITE DE DÉRIVATION
REPOSE DE LA POMPE
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 05/01/26 a 12H01 serge.dufraiche@rennes.lecl
AT LCOMPTER Email envoyé le 30/12/25 a 13H20 M. S. DUFRAICHE
CL LCOMPTER Email envoyé le 29/12/25 a 11H15 serge.dufraiche@rennes.lecl
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 29/12/25 A 11:12 M. S. DUFRAICHE
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 05/01/26 A 11:57 M. S. DUFRAICHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).
Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.
Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique
Vérification du bon écoulement du réseau.
Nettoyage du chantier.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas être assimilée à un curage de canalisation (remise au diamètre initial de la totalité de la canalisation). Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diamètre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ffait Pomp./Curage Fosse <1m3 le 26/12	1	202,73	202,73
1,00	Ffait Pomp./Curage Fosse <1m3 le 27/12	2	202,73	202,73
1,00	Majoration 25% Lu-Ve 18h-21h/Samedi	3	25,00%	101,36
1,00	Déplacement le 27/12	4	36,36	36,36
1,00	Majoration 25% Lu-Ve 18h-21h/Samedi	4	25,00%	9,09
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 29/12	5	69,24	69,24
1,00	Ff Déb.Hte Pression 1h00+Dépl. le 29/12	6	163,64	163,64
3,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 02/01	7	69,24	207,72
1,00	Ffait Pomp./Curage Fosse <1m3 le 30/12	8	202,73	202,73
1,50	Ffait Déb.H.Pression le 30/12	10	127,28	190,92

Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
12,00	Traitement déchets <=1M3 le 26/12	1	25,03	300,36
20,00	Traitement déchets <=1M3 le 27/12	2	25,03	500,60
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie 29/12	5	40,66	40,66
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie 02/01	7	40,66	40,66
1,00	Boite(s) de dérivation	7	4,29	4,29
10,00	Traitement déchets <=1M3 le 30/12	8	25,03	250,30

TOTAL H.T. 2523,39

T.V.A. a 20,00% 504,67

TOTAL T.T.C.En EURO 3028,06

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.



15:05 - 18:05 le 02/01/2026
26/12/2025 à 14h00 (ES)

Client : SAS RENOUEST Leclerc Centre

Donneur d'ordre : M. S. DUFRAICHE

Immeuble : LECLERC CENTRE

RUE JULES VALLES

35000 RENNES

Immeuble sous contrat

Localisations (RVCLIE)

LECLERC CLEUNAY - 02 23 40 23 23

LOCAL POUBELLES

* IMPÉRATIF 8H !!!!!

Horaires

Pointages

SP : 02\01 à 14 h 51

ES : 02\01 à 17 h 14

Dates saisies

Début : 02\01 à 14 h 45

Fin : 02\01 à 17 h 15

Dates client

Début : 02\01 à 14 h 45

Fin : 02\01 à 15 h 15

Motifs du bon

SUITE INTERVENTION DU 29/12

DÉPOSES DES POMPES, CONTRÔLES DES TURBINES ET REMPLACEMENT
D'UNE BDD

CASSÉE + REGLAGE DES FLOTTEURS A LEURS DEMANDES

Demande



Commentaires

Description

Dépose pompes de relevage. Nettoyage débouchage pompe 1. Remise a niveau des flotteurs. Reprise BDD . Contrôle bon fonctionnement ok

Fournitures

Boite de dérivation x 1

Suite à donner : Non

Signature

