

N/REF : 29/12/2025 10H23 C:011092 I:03387

OGER

V/Email reçu le Lundi 29/12/2025 a 10H23

**10 PLACE DE SERBIE
35000 RENNES**

SELON DEVIS N° 5120131

V/REF.IMM. 6126

IMMEUBLE : JARDINS ENCLOS -6126
2 a 14 PLACE DE SERBIE
35200 RENNES

Rennes, le 12 Mars 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 10 PLACE DE SERBIE - SOLONE GUYOU ET JESSY BOURILLON 06.75.03.01.04 /
06.89.77.65.47

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5120131 du 24/12/2025 d un montant de
2302,94€ TTC

Donneur d'ordre : _ OCCUPANT LOGEMENT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
MISE EN PLACE D'UN AFFICHAGE COUPURE D'EAU EN DATE DU 09/02
COUPURE ET VIDANGE RÉSEAU CHAUFFAGE COLLECTIF ENGIE
VIDANGE RÉSEAU CHAUFFAGE PRIVATIF.
DÉPOSE RADIATEUR.
FACONAGE, POSE ET RACCORDEMENT NOUVEAU RÉSEAU D'ALIMENTATION RADIATEUR.
POSE ET RACCORDEMENT DE 2 RADIATEURS LAMELLA 800X800 1446 W ET 800X600
1112 W
FOURNITURE ET POSE DE 2 TETES ROBINET 12/17
FOURNITURE ET POSE DE 2 TÉ DE RÉGLAGE
REMISE EN PRESSION RÉSEAU CHAUFFAGE.
PURGE DES RADIATEURS.
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
NETTOYAGE CHANTIER.

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 24/02/26 a 17H19 GUENNO IMMOBILIER

BB TT Email envoyé le 24/12/25 a 12H30 GUENNO Immo

INTERVENTION A EFFECTUER EN COORDINATION AVEC LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DE
LA CHAUFFERIE DE L'IMMEUBLE POUR ISOLATION ET VIDANGE RÉSEAU
CHAUFFAGE.CETTE INTERVENTION EST A LA CHARGE ET A L'INITIATIVE DU

PROPRIÉTAIRE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	2093,59	2093,59
	TOTAL H.T.		2093,59
	T.V.A. a 10,00%		209,35
	TOTAL T.T.C.En EURO		2302,94

Valeur en votre reglement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.