

N/REF : 26/03/2026 11H58 C:263866 I:35415
V/REF : 01020260046
V/Email reçu le Jeudi 26/03/2026 a 11H58

SARL LES HALLES NEYRPIC
28-32 AVENUE VICTOR HUGO
75116 PARIS

SELON DEVIS N° 6030030

IMMEUBLE : 9 FRACHON
9 RUE BENOIT FRACHON
38400 ST MARTIN D'HERES

St Martin-H, le 31 Mars 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 9 BENOIT FRACHON - ST MARTIN D'HERES - CENTRE COMMERCIAL NEYRPIC

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 6030030 du 26/03/2026 d un montant de
1205,36 € TTC

Donneur d'ordre : Mr JM. CHAVANT

=====

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une
pompe haute pression.

1. OBJET DE LA PRESTATION
NETTOYAGE COMPLET D'UNE FOSSE CONTENANT DES BACS A GRAISSE ET UNE ZONE
DE RÉTENTION.
2. DATE ET HORAIRES D'INTERVENTION
INTERVENTION PRÉVUE : VENDREDI 27/03/2026
PLAGE Horaire : DE 06H30 A 09H30
3. MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS
MISE A DISPOSITION D'UN VÉHICULE 7 TONNES A PROXIMITÉ DE LA FOSSE
INTERVENTION RÉALISÉE PAR 2 AGENTS QUALIFIÉS
4. DESCRIPTION DES TRAVAUX
MISE EN PLACE D'UNE LIGNE DE POMPAGE POUR ÉVACUATION DES EAUX AU FOND DE
LA FOSSE
PULVÉRISATION DE DÉGRAISSANT SUR LES SURFACES DES CUVES
BROSSAGE DES SURFACES DES CUVES
RACLAGE DES SOLS ET DES MURS
NETTOYAGE A LA HAUTE PRESSION (300 BARS) AVEC PISTOLET ADAPTÉ
NETTOYAGE APPROFONDI DES ZONES DE RÉTENTION ET DES ÉQUIPEMENTS
5. PRODUITS UTILISÉS
DÉTERGENT AEXALY
DÉGRAISSANT PUISSANT PROFESSIONNEL
6. ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)
COMBINAISONS ÉTANCHES
LUNETTES DE PROTECTION
VISIÈRES DE PROTECTION
7. CONTRÔLE QUALITÉ

A L'ISSUE DE LA PRESTATION :
VÉRIFICATION DE L'EFFICACITÉ DU NETTOYAGE
VALIDATION DE LA CONFORMITÉ DE L'INTERVENTION
8. OBSERVATIONS
LES TRAVAUX SERONT RÉALISÉS DANS LE RESPECT DES NORMES DE SÉCURITÉ ET
D'HYGIÈNE EN VIGUEUR.

NOS TRAVAUX DU 27.03.2026 ET 30.03.2026

OBSERVATIONS : AH TT Email envoyé le 26/03/26 à 10H20 Mr JM. CHAVANT

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et à y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	P.U. HT
1,00	Prix Global et forfaitaire		1004,47
			1004,47
		TOTAL H.T.	1004,47
		T.V.A. a 20,00%	200,89
		TOTAL T.T.C.En EURO	1205,36

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Août 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

