



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4060138

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 18/04/2024 9H26 C:004400 I:24896

V/Email reçu le Jeudi 18/04/2024 à 9H26

SDC 'Le Square Maréchal'
C/O REGIE PAUTET
Résidence les Ormes
86TER, AVENUE JEAN JAURES
69800 ST PRIEST

IMMEUBLE : SQUARE MARECHAL(COP)
15/17, RUE CHRYSOSTHOME
ALLEE A ET B
69800 ST PRIEST

Vaulx en Velin, le 04 Juin 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : SQUARE MARECHAL - CONTACTER M.LOVAS TEL.06 18959347(FAUX) OU TEL.
06 64856111

MOTIF : INTERVENIR POUR UN POMPAGE DU RESEAU - POMPE DE RELEVAGE HS RESEAU
SATURÉ SACHANT QUE LE DEVIS DE REMISE EN CONFORMITE A ETE ACCEPTE HIER
(GERE SOUS LA REF.17/04 A 15H59)
/ JE 18/04/24 A 17H12-
RECU MAIL DE M PELLETIER (GEA)
COMPTE TENU DE LA SITUATION ACTUELLE SUR LA COPROPRIÉTÉ (POMPE DE
RELEVAGE HS ENTRAINANT UNE SATURATION DU RÉSEAU ET DES REFOULEMENTS), JE
VOUS REMERCIE DE PRENDRE NOTE QUE MME KERIGNY ET M. LOVAS (RÉSIDENTS)
SONT AUTORISÉS A CONTACTER VOS SERVICES AFIN DE DEMANDER UNE
INTERVENTION D'URGENCE POUR LE POMPAGE DU RÉSEAU ET DE LA FOSSE,
NOTAMMENT SOIR/NUIT/WEEK-END.

Donneur d'ordre : M. B. PELLETIER

NATURE DU DEVIS :

Travaux sur pompe(s) de fosse(s) de relevage
LE 18/04 A 15H00 :
INTERVENTION D'UNE EQUIPE A TROIS TECHNICIENS
- MISE EN PLACE DU MATERIEL
POMPAGE DE LA FOSSE DE RELEVAGE AFIN D'ACCEDER A LA POMPE DE RELEVAGE

DEPOSE DE LA POMPE OBSTRUEE PAR UNE IMPORTANTE QUANTITE DE LINGETTES
LA POMPE TOURNE MAIS PRESENTE UN BRUIT ANORMAL

IMPOSSIBLE D'ENLEVER LES LINGETTES
DEPOSE DE LA POMPE DANS NOS ATELIERS POUR REPARATION

A CE JOUR, IL N'Y A PLUS DE POMPE DANS LA FOSSE

VU SUR PLACE AVEC UN RESPONSABLE DE LA REGIE POUR UN POMPAGE DE LA FOSSE
CE WEEK-END POUR EVITER TOUS DEBORDEMENTS

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

ARRET DU COFFRET ELECTRIQUE ET BALISAGE DE LA ZONE POUR EVITER TOUT STATIONNEMENT

LE 20/04 A 12H00
INTERVENTION D'UNE EQUIPE A 2 TECHNICIENS SUR LA FOSSE DE RELEVAGE
MISE EN PLACE VOITURE ET MATERIEL
POMPAGE D'ENVIRON 6M3
NETTOYAGE ET REPLI DU MATERIEL

LE 21/04 A 13H00
INTERVENTION D'UNE EQUIPE A 2 TECHNICIENS SUR LA FOSSE DE RELEVAGE
MISE EN PLACE VOITURE ET MATERIEL
POMPAGE D'ENVIRON 6M3
NETTOYAGE ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : DT LGESTION Email envoyé le 22/04/24 a 09H38 M. O. PAUTET

MERCI DE NOUS CONFIRMER VOS CONSIGNES POUR LA SUITE A DONNER A CE DOSSIER

MP LCOMPTER Email envoyé le 19/04/24 a 16H19 M. O. PAUTET

NOUS PROGRAMMONS UN POMPAGE DE LA FOSSE DURANT LE WEEK-END COMPTE TENU DE L'ABSENCE DE POMPE DE RELEVAGE EN ACCORD AVEC VOS SERVICES

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2		Pour mémoire
4,50	H.Véhi. HP-Pompape-Refoulement le 18/04	2	165,81	746,14
1,50	Sup.H.50%-Pomp.Refoul. +17h/20h-Sa 7/12h	2	82,90	124,35
4,50	H.Ouvrier Electricien le 18/04	3	69,98	314,91
1,50	Sup.H.50%-Electr. +17h/20h-Sa 7h/12h	3	34,99	52,48
1,50	H(s)2ème personnel	4	53,13	79,69
1,50	Sup.H.50%-Ouv.Spéc. +17h/20h-Sa 7h/12h	4	26,53	39,79
1,50	H.Ouvrier Electricien le 19/04	6	69,98	104,97
2,00	H.Camion Mixte 200L/200B 1 Opér.le 20/04	7	165,81	331,62
2,00	Sup.H.100%-Camion Mixte +20h-Sa+12h-D/JF	7	165,81	331,62
3,25	H.Véhi. HP-Pompape-Refoulement le 21/04	8	165,81	538,88
3,25	Sup.H.100%-Pomp.Refoul. +20h-Sa+12h-D/JF	9	165,81	538,88
3,25	H(s)2ème personnel	9	53,13	172,67



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4060138

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
3,25	Sup.H.100%-Ouv.Spéc. +20h-Sa +12h-D/JF	9	53,13	172,67
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
0,50	M3 d'eau	2	6,07	3,03
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	3		Pour mémoire
1,00	Mise en oeuvre véhicule spécialisé	4		Pour mémoire
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	6		Pour mémoire
TOTAL H.T.				3551,70
T.V.A. a 10,00%				355,17
TOTAL T.T.C.En EURO				3906,87

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.