

Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365

N/REF : 19/06/2025 11H29 C:001683 I:36533

MADAME DEPAZ

V/Email reçu le Jeudi 19/06/2025 a 11H29

**LE REGINA
2 BIS REINE VICTORIA
06000 NICE**

IMMEUBLE : LE REGINA
2 BIS RUE REINE VICTORIA
06000 NICE

Nice, le 20 Juin 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : MME DEPAZ 06.64.93.36.83 - 4EME ETAGE
MOTIF : FUITE EVACUATION CLIM
Donneur d'ordre : Mme DEPAZ

LE 20/06/2025 A 09H30
FUITE DE CONDENSATS DE CLIMATISATION CONSTATÉE SUR LE BALCON. PERCEMENT
SAUVAGE OBSERVÉ SUR LA COLONNE DE DESCENTE EAU PLUVIALE. APPLICATION
D'UN JOINT POLYMAX TRANSPARENT EFFECTUÉE POUR TENTATIVE D'ÉTANCHÉITÉ.

NOTER : UN ÉCOULEMENT D'EAU EN CONTINU EST PRÉSENT DANS LA COLONNE, CE
QUI COMPROMET LA DURABILITÉ DE L'ÉTANCHÉITÉ.

PRÉVOIR L'INTERVENTION D'UN
CLIMATISEUR POUR MODIFICATION DE L'INSTALLATION CLIMATISATION

VISITE
ÉGALEMENT EFFECTUÉE CHEZ LE VOISIN DU DESSUS, M. FERNANDES PIERRE-ANDRÉ
(5EME ET 6EME ÉTAGES).

CELUI-CI DOIT FAIRE INTERVENIR SON PLOMBIER POUR
IDENTIFIER L'ORIGINE DE L'ARRIVÉE D'EAU.

OBSERVATIONS : MI LCOMPTER Email envoyé le 20/06/25 a 12H06 Mme DEPAZ

LG LCOMPTER Email envoyé le 20/06/25 a 11H55 Mme DEPAZ

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ft déplacement Zone 1	2	40,00	40,00
2,25	H(s)Ouvrier Qualifié Plomberie	2	70,00	157,50
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	joint polymax transparent	2	24,99	24,99

*Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365*

TOTAL H.T.	222,49
T.V.A. a 10,00%	22,24
TOTAL T.T.C.En EURO	244,73

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN