

N/REF : 7/03/2024 16H07 C:000053 I:02638
V/REF : AC/B88901
V/Email reçu le Jeudi 07/03/2024 a 16H07

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BAB
IMMEUBLE : RES.BARBARA -BAB
1, RUE BARBARA / KERGARIOU
.
35000 RENNES

Rennes, le 17 Mai 2024

Référence Marché : 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 5 KERGARIOU - MR MME ZAIRE 07 67 95 65 52/07 49 81 07 46
LOGEMENT N° 107621, PORTE N°A32, 3° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : DÉPOSE, FOURNITURE ET POSE D'UNE BAIGNOIRE
REMPLACEMENT ROBINETTERIE MITIGEUSE SUR BAIGNOIRE
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE REFERENCES ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER
CONSTAT: FUITE SUR CLAPET ANTI POLLUTION SUR COMPTEUR ECS PRÉVOIR SON
REMPLACEMENT

INTERVENTION DU 29/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ET ÉVACUATION DU TABLIER
DÉPOSE ET ÉVACUATION DE LA BAIGNOIRE
ÉQUIPEMENT DE LA NOUVELLE BAIGNOIRE
REMPLACEMENT DU MITIGEUR
MODIFICATION DE L'ÉVACUATION
POSE DE LA BAIGNOIRE
RACCORDEMENT ALIMENTATIONS ET ÉVACUATIONS
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
DÉCOUPE ET POSE DU TABLIER BAIGNOIRE
RÉALISATION DU JOINT SILICONE
RESTE EN FINITION 2 CARREAUX FAIENCE A REPOSER
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 15/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REEMPLACEMENT DE 2 CARREAUX FAIENCE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 17/04/24 a 16H31 Mme S ALI MOHAMED
NR LCOMPTER Email envoyé le 03/04/24 a 15H03 Mme S ALI MOHAMED
NR LGESTION Email envoyé le 15/03/24 a 14H03 Mme S ALI MOHAMED
1503: SUITE PRISE DE RÉFÉRENCE LE 12/03, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU CLAPET ANTI POLLUTION SUR COMPTEUR ECS, DANS L'ATTENTE DE VOTRE ACCORD CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 12/03	1	53,98		53,98
1,00	PBS018-Rempl.rob.mitigeuse s/baignoire	3	125,23		125,23
1,00	PBS039-Rempl.Tablier baign.bois façade	3	102,56		102,56
1,00	PBS045-F.P baign.acr L1,40-1,70m ss rob.	3	302,28		302,28
1,00	PBS144-Raccord faience 15*15< 5 carreaux	5	178,13		178,13
TOTAL H.T.					762,18
T.V.A. a 10,00%					76,21
TOTAL T.T.C.En EURO					838,39

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Sara ALI MOHAMED
email : salimohamed@aiguillon.com
tél : 0299547092 portable : 0678246175

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 07/03/2024 et le 22/03/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESIDENCE BARBARA (BAB - 01 - 05)

5 RUE CHARLES KERGARIOU

35000 RENNES

logement n° 107621, porte n°A32, 3° étage, Type 3

Occupant actuel : MR MME ZAIRE Aurélien 061910/24

domicile : 0749810746 bureau : portable : 0767956552

Quantité

Fourn/pose baignoi acry (PBS045)

1,00 U

Fourniture et pose baignoire acrylique de 1,40 à 1,70 m de longueur,
compris vidage automatique, joint silicone, calage, vérification liaison
équipotentielle (sans robinetterie)
Prévoir le remplacement de la baignoire (rouille importante au niveau de
l'inverseur bain/douche) - prendre RDV avec locataire en place

Rempl robin mitig baign (PBS018)

1,00 U

Remplacement robinetterie mitigeuse sur baignoire

Dép évac app sanitaire (PBS086)

1,00 U

Dépose et évacuation d'un appareil sanitaire (lavabo, évier, baignoire)

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Païement à 30 jours

--

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B88901 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction