

INTERVENTION PLANIFIEE 595
N/REF : 1/05/2024 50H00 C:000828 I:00133

CENTRE EUGENE MARQUIS

**RUE FLANDRES-DUNKERQUE
CS 44229
35042 RENNES CEDEX**

IMMEUBLE : CTRE EUGENE MARQUIS
RUE FLANDRES-DUNKERQUE
35000 RENNES

Rennes, le 23 Mai 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : BATS C+D - CONTACTER MR EL IDRISSI TEL 02 99 25 32 39

MOTIF : Intervention quadrimestrielle

Donneur d'ordre : Mme E BANCHET

NATURE DE L'INTERVENTION :

Mise a disposition d'un véhicule de curage équipé d'une pompe haute pression
et d'une pompe d'aspiration.

INTERVENTION LE 07/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONSTAT : ATTENTE DE 6H A 8H : PERSONNE SUR PLACE
PREVOIR UNE NOUVELLE INTERVENTION
A REALISER EN FÉVRIER/JUIN/OCTOBRE - EMBAUCHE 07H30
A FAIRE APRES LE BMT ET SERVICE PROTHESISTES
MAURICE + UN OPERATEUR
PREVOIR ACCELERATEUR POUR POMPAGE DES FOSSES DE RELEVAGE NOUVEAU PARKIN

BATIMENT MEDICO TECHNIQUE :
- CURAGE UN RESEAU EAUX USEES (RESEAU FACADE AVANT R3.6 A R3.11)
- POMPAGE ET NETTOYAGE DE 2 CUVES EAUX ET EAUX PLUVIALES DU BMT2
- POMPAGE ET NETTOYAGE 2 STATIONS DE RELEVAGE EAUX USEES ET PLUVIALES DE
1.5M3 EXTERIEUR ARRIERE BATIMENT BMT (CLEF SHBIR)
- CURAGE UN RESEAU EAUX USEES 50ML RACCORDE SUR STATION ENTRE BMT ET
HOSPITALISATION
- RESEAU 12 EXTERIEUR R12.2 A 12.12

BATIMENT MEDICO-TECHNIQUE :
- CURAGE UN RESEAU EAUX USEES + DESINFECTANT
SERVICES PROTHESISTES LOCAL RANGEMENT :
- 1 CANALISATION EAUX USEES

SERVICE PROTHESISTES LOCAL RANGEMENT :
- CURAGE UNE CANALISATION EAUX USEES

RESEAUX 2-5-6-8-10-11-14-17
ACCES RESEAU 14 (LOCAUX INT) : PREVOIR TOURNEVIS, SE FAIT PAR PORTE C

BATIMENT HOSPITALISATION :
- CURAGE UN RESEAU CANALISATION EAUX USEES
- RESEAU FACADE AVANT R11.4 A R11.5

3 FOIS/AN

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 17/05/24 a 15H34 Mme E BANCHET

ATTENTION : EN AUCUN CAS NOTRE RESPONSABILITE NE PEUT ETRE ENGAGEE EN CAS DE
===== FUI TE QUI APPARAITRAIT A LA SUITE DE NOTRE INTERVENTION PAR SUITE
DU MAUVAIS ETAT DES JOINTS, DE LA POROSITE OU DE LA VIEILLESSE DES
FONTES, DU PLASTIQUE, DU GRES OU DU FIBRO-CIMENT.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Entretien Réseaux, Pompes et Cuves	1	2227,59	2227,59
2,00	Attente sur place et Recherche Personnel	1	150,00	300,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
3,00	M3 déchets traités	1	18,75	56,25
TOTAL H.T.				2583,84
T.V.A. a 20,00%				516,76
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>3100,60</u>

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

