

N/REF : 13/05/2024 14H15 C:006283 I:09185

KERNET YANN

V/Appel du Lundi 13/05/2024 a 14H15

**44 RUE JOUR DE FETE
35250 CHEVAIGNE**

IMMEUBLE : 44 FETE
44 RUE JOUR DE FETE
35250 CHEVAIGNE

Rennes, le 25 Juin 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 4 FETE - MR KERNET 06 88 75 45 59

MOTIF : MÉCANISME CHASSE D'EAU DEFECTUEUX
CHASSE D'EAU QUI A DU MAL A SE REMPLIR

Donneur d'ordre : M. Y KERNET

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/06

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE

FUITE SUR JOINTS WC SUSPENDU

INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 21/06 POUR REMPLACEMENT ROBINET FLOTTEUR
ET JOINT DE CHASSE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 21/06

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU

DÉPOSE DU ROBINET DE REMPLISSAGE WC

FOURNITURE ET POSE ROBINET FLOTTEUR

FOURNITURE ET POSE JOINT MÉCANISME CHASSE D'EAU

NETTOYAGE DU SYSTÈME DE CHASSE D'EAU

NETTOYAGE DU BAS DU RÉSERVOIR AU NIVEAU DU RACCORDEMENT PRÉSENCE TARTRE
REMISE EN EAU

CONSTAT: LÉGÈRE FUITE DANS LA CUVETTE

NETTOYAGE CHANTIER

PRÉCONISATION: SI LA FUITE PERSISTE, PRÉVOIR REMPLACEMENT BATI SUPPORT
ET CUVETTE

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 24/06/24 a 15H45 M. Y KERNET

REGLEMENT PAR CHEQUE N°0000094 - 143,47€ - BANQUE POPULAIRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 21/06	2	67,23		67,23
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,48		39,48
1,00	Robinet(s) flotteur SIAMP	2	23,25		23,25
1,00	Joint(s) de Mécanisme 72x24	2	0,33		0,33
1,00	Joint(s) fibre 12/17	2	0,14		0,14
TOTAL H.T.					130,43
T.V.A. a 10,00%					13,04
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>143,47</u>

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

