

N/REF : 8/08/2024 16H21 C:000053 I:02648
V/REF : AC/B98759
V/Email reçu le Jeudi 08/08/2024 a 16H21

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. EQR
IMMEUBLE : EQUATORIA -EQR
2, AV. JACQUELINE DE ROMILLY
35000 RENNES

Rennes, le 09 Septembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 2 ROMILLY - M. MME DOUMBIA 06 66 70 16 08 (LOGT SINISTRÉ)
LOGEMENT N° 115644, PORTE N°B32, 3° ÉTAGE, TYPE 3
LOGT DU DESSUS M. NDONDA 06 15 50 46 71 / NDONDACEDRIC@GMAIL.COM
LOGEMENT B42 :
MR MAHAMOUD 07 66 18 43 95
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
INFILTRATION PLAFOND SDB LOGT B32
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE L'APPARTEMENT B32
CONSTAT: GOUTTE A GOUTTE PERMANENT AU PLAFOND DE LA SALLE DE BAIN
TENTATIVE DE CONTRÔLE DE L'APPARTEMENT B42
LOCATAIRE ABSENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 22/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE LOGEMENT B42
CONSTAT FUITE SUR BONDE ET MÉCANISME VIDAGE BAIGNOIRE
REMARQUE: TABLIER CARRELÉ - ACCES RÉDUIT POUR REMPLACEMENT PIECE
PRÉVOIR REMPLACEMENT BONDE ET MÉCANISME VIDAGE BAIGNOIRE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 28/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DÉPOSE DE LA VIDANGE BAIGNOIRE
NETTOYAGE ET DÉBOUCHAGE DU SIPHON

NETTOYAGE DES PORTÉES
DÉPOSE JOINTS DÉFECTUEUX DE LA BONDE ET DU SIPHON
FOURNITURE ET POSE DE DEUX JOINTS
TEST COLORANT
CONSTAT : AUCUNE FUITE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 04/09/24 a 15H33 Mme a CASAERT
NR LGESTION Email envoyé le 23/08/24 a 12H19 Mme S ALI MOHAMED
2308: SUITE A L'INTERVENTION DU 22/08, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE LA BONDE ET MÉCANISME VIDAGE BAIGNOIRE DU LOGT 42, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT
NR LGESTION Email envoyé le 12/08/24 a 10H25 Mme a CASAERT
1208: SUITE A L'INTERVENTION DU 09/08, MERCI DE NOUS INDIQUER LES COORDONNÉES DU LOCATAIRE DU LOGEMENT B42 (CELLES TRANSMISES SUR LE BON DE COMMANDE CORRESPONDENT AU LOGEMENT B43), DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT
0808: MSG REP M. MME DOUMBIA

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	156,54	156,54
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 22/08	2	53,98	53,98
1,00	PBS030-Rempl.joints sur organes vidanges	3	80,97	80,97

TOTAL H.T.	291,49
T.V.A. a 10,00%	29,14
TOTAL T.T.C.En EURO	320,63

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.