

N/REF : 17/07/2024 16H32 C:000053 I:00230
V/REF : AC/B97394
V/Email reçu le Mercredi 17/07/2024 à 16H32

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BDU
IMMEUBLE : LG. BOUZAT DUPOUY-BDU
40a48 RUE DOYEN ALBERT BOUZAT
1-2 SQUARE AUGUSTE DUPOUY
35000 RENNES

Rennes, le 09 Septembre 2024

Référence Marché : 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 22 DUPOUY - LOGEMENT VACANT SUR PASS CHANTIER
LOGEMENT N° 015193, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FOURNITURE ET POSE BAIGNOIRE ACIER EMAILLÉ DE 1,40 A 1,70M DE LONGUEUR
COMPRIS VIDAGE AUTOMATIQUE, JOINT SILICONE, CALAGE, VÉRIFICATION LIAISON
EQUIPOTENTIELLE (SANS ROBINETTERIE)
TABLIER DE BAIGNOIRE EN PVC
Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 29/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 08/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE TABLIER BAIGNOIRE
DÉPOSE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE BAIGNOIRE
REPOSE DE LA ROBINETTERIE
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
FOURNITURE ET POSE TABLIER DE BAIGNOIRE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLLER BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 09/08/24 à 11H43 Mme AS DARIY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBS045-F.P baign.acr L1,40-1,70m ss rob.	4	302,28		302,28
1,00	PBS039-Rempl.Tablier baign.bois façade	4	102,56		102,56
	TOTAL H.T.				404,84
	T.V.A. a 10,00%				40,48
	TOTAL T.T.C.En EURO				445,32

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.