

N/REF : 9/09/2024 12H16 C:000053 I:02482
V/REF : AC/C00422
V/Email reçu le Lundi 09/09/2024 a 12H16

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CCS
IMMEUBLE : CAMILLE ST SAENS-CCS
6-18, RUE J LE ROND D'ALEMBERT
35000 RENNES

Rennes, le 24 Septembre 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie

LOCALISATION : ALLEE 12 ALEMBERT - MME MR PERROT 07 66 18 18 63
LOGEMENT N° 019081, PORTE N°21, 2° ÉTAGE, TYPE 5

MOTIF : DÉPOSE, FOURNITURE ET POSE D'UN LAVABO EN PORCELAIN BLANCHE AVEC
COLONNE (SANS ROBINETTERIE)

— SDB DU HAUT: CAR MEUBLE VASQUE (ANC LOC) ACTUEL EMPECHE RETRAIT TABLIER
DE BAIGNOIRE POUR REMPLACER MÉLANGEUR BAIGNOIRE

— FOURNITURE ET POSE TUBE PVC TOUT DIAMETRE EVACUATION DES 2 LAVABOS NON
CONFORMES A REFAIRE

— CRÉATION D'UN ROBINET DE MACHINE A LAVER Y COMPRIS ÉVACUATION, TUBE,
JOINTS, COLLIERS

SDB 1: RETRAIT DU ROBINET AUTOPERCEUR SUR PER !!!! PAR ANCIEN LOC
REMPLACEMENT ROBINETTERIE MITIGEUSE SUR BAIGNOIRE SDB DU HAUT

Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
REMARQUE : LA BAIGNOIRE PRÉSENTE DES POINTS DE ROUILLE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 19/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
SALLE DE BAIN ÉTAGE:
DÉPOSE MIROIR IMPOSSIBLE
DÉPOSE MEUBLE VASQUE
FOURNITURE ET POSE LAVABO SUR COLONNE

ROBINETTERIE SERA REPOSEE PAR CONTRAT ISERBA APRES RÉFECTION ÉVACUATION
LAVABO
POSE DE BOUCHONS SUR ALIMENTATION ECS ET EFS
SALLE DE BAIN RDC:
LAVABO: MODIFICATION DE L'ÉVACUATION ET DE L'ALIMENTATION
CRÉATION D'UNE ALIMENTATION ET ÉVACUATION MACHINE A LAVER
PERCEMENT MUR ET DÉCOUPE MEUBLE, POSE DE COLLIER
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 20/09/24 a 12H27 Mme A JUDAIS
MG LGESTION Email envoyé le 17/09/24 a 09H48 Mme A JUDAIS
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE
PRÉVOIR REMPLACEMENT ROBINET WC
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS023-Création robinet de M a L	3	91,76	91,76
1,00	PBS081-F.P lavabo en porcel.+col.ss rob.	3	151,14	151,14
1,00	PBS100-F.P d'une évacuation	3	80,97	80,97

TOTAL H.T.	323,87
T.V.A. a 10,00%	32,38
TOTAL T.T.C.En EURO	356,25

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.