

N/REF : 5/09/2024 16H39 C:000053 I:80196
V/REF : AC/C00179
V/Email reçu le Jeudi 05/09/2024 a 16H39

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. QBR
IMMEUBLE : QUIBERON - QBR
10 ALLEE DE QUIBERON
.
35000 RENNES

Rennes, le 24 Septembre 2024

Référence Marché : 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 10 QUIBERON - LOGEMENT SUR PASS JUSQU'AU 13/09
LOGEMENT N° 010298, PORTE N°0298, 1° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE ET DE SON TABLIER
Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE REFERENCES ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 12/09

INTERVENTION DU 12/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
COUPURE EAU.
DÉPOSE ET ENLEVEMENT BAIGNOIRE.
DÉPOSE ROBINETTERIE.
ADAPTATION ÉVACUATION.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT BAIGNOIRE + VIDAGE.
RÉALISATION D'UN JOINT SILICONE PÉRIPHÉRIQUE.
CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.
SCELLEMENT PIEDS BAIGNOIRE AU CIMENT PROMPT.
FOURNITURE, FAÇONNAGE ET POSE TABLIER DE BAIGNOIRE.
NETTOYAGE CHANTIER
CONSTAT: IMPACT AU NIVEAU DE L'ÉMAIL INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 13/09

INTERVENTION DU 13/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RÉPARATION DE L'IMPACT SUR L'ÉMAIL
NETTOYAGE CHANTIER

NR LCOMPTER Email envoyé le 13/09/24 a 17H58 Mme AS DARIY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBS039-Rempl.Tablier baign.bois façade	2	102,56		102,56
1,00	PBS045-F.P baign.acr L1,40-1,70m ss rob.	2	302,28		302,28
	TOTAL H.T.				404,84
	T.V.A. a 10,00%				40,48
	TOTAL T.T.C.En EURO				445,32

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.