

N/REF : 2/08/2024 8H42 C:000053 I:01339
V/REF : AC/B98353
V/Email reçu le Vendredi 02/08/2024 à 8H42

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. PRS
IMMEUBLE : RES.LA PEROUSE -PRS
28/30/32, RUE NOEL BLAYAU
RESIDENCE LA PEROUSE
35000 RENNES

Rennes, le 25 Septembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 30 BLAYAU - LOGEMENT SUR PASS JUSQU'AU 23/08
LOGEMENT N° 020472, PORTE N°0472, 1° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : FOURNITURE ET POSE BAIGNOIRE ACRYLIQUE (SANS ROBINETTERIE)
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE REFERENCES ET MISE EN COMMANDE
REMARQUE: TABLIER BAIGNOIRE CARRELÉ QUI DEVRA ETRE CASSÉ POUR LA DÉPOSE
REMARQUE 2: FUITE SIPHON LAVABO ET DÉCOLLEMENT FAIENCE AU DESSUS LAVABO
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 12/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CASSE DU TABLIER CARRELÉ
COUPURE EAU.
DÉPOSE ET ENLEVEMENT BAIGNOIRE.
DÉPOSE ET ENLEVEMENT ROBINETTERIE (FUYARD)
ADAPTATION ÉVACUATION.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT BAIGNOIRE + VIDAGE.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT ROBINETTERIE.
RÉALISATION D'UN JOINT SILICONE PÉRIPHÉRIQUE.
CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.
SCELLEMENT PIEDS BAIGNOIRE AU CIMENT PROMPT.
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 21/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTATS:

NOMBREUX DÉGATS SUR LE PLACO ENGENDRÉ PAR LES INFILTRATIONS D'EAU
PLACO HS, FAIENCE HS, JOINTS FAIENCE HS, LAVABO HS, MITIGEUR HS
PRÉCONISATION DE DÉPOSER FAIENCE ET PLACO AU NIVEAU DU LAVABO, PRÉVOIR
RÉFECTION PLACO ET FAIENCE ET REMPLACER LAVABO, MITIGEUR
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 28/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE TABLIER BAIGNOIRE MÉLAMINÉ 170
POSE COLONNE LAVABO
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 25/09/24 a 10H57 Mme M LEFEUVRE

2509 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE
NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

MG LGESTION Email envoyé le 09/09/24 a 12H15 Mme M LEFEUVRE

NR LGESTION Email envoyé le 28/08/24 a 15H20 Mme M LEFEUVRE

2808: MERCI DE NOUS TENIR INFORMÉ SI VOUS SOUHAITEZ QUE LES
PRÉCONISATIONS DU 27/08 SONT A RÉALISÉS, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

NR LGESTION Email envoyé le 27/08/24 a 15H07 Mme M LEFEUVRE

2708: SUITE A L'INTERVENTION DU 27/08, PRÉCONISATION DE DÉPOSER FAIENCE
ET PLACO AU NIVEAU DU LAVABO, PRÉVOIR RÉFECTION PLACO ET FAIENCE
ET REMPLACER LAVABO, MITIGEUR, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS,
CORDIALEMENT

NR LGESTION Email envoyé le 12/08/24 a 15H29 Mme M LEFEUVRE

1208: SUITE AU REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE, MERCI DE NOUS INDIQUER SI
VOUS SOUHAITEZ UN TABLIER CARRELÉ OU UN TABLIER EN MÉLAMINÉ, DANS CETTE
ATTENTE, CORDIALEMENT

NR LGESTION Email envoyé le 07/08/24 a 10H17 Mme M LEFEUVRE

0708: SUITE PRISE DE RÉFÉRENCE LE 07/08, CONSTAT QUE LE TABLIER DE
BAIGNOIRE EST CARRELÉ, DEVONS NOUS REFAIRE UN TABLIER CARRELÉ OU
INSTALLER UN TABLIER DE BAIGNOIRE EN MÉLAMINÉ? PRÉVOIR RÉPARATION FUITE
SUR SIPHON LAVABO ET REPRISE FAIENCE DÉCOLLÉE, DANS L'ATTENTE DE VOS
INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS018-Rempl.rob.mitigeuse s/baignoire	1	125,23	125,23
1,00	PBS039-Rempl.Tablier baign.bois façade	1	102,56	102,56
1,00	PBS045-F.P baign.acr L1,40-1,70m ss rob.	1	302,28	302,28
TOTAL H.T.				530,07
T.V.A. a 10,00%				53,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>583,07</u>

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.