

N/REF : 29/10/2024 11H55 C:000053 I:02609
V/REF : AC/C04523
V/Email reçu le Mardi 29/10/2024 a 11H55

SELON DEVIS N° 4100120

V/REF.IMM. JSM

IMMEUBLE : RES.LES JASMIN - JSM
8-20, RUE MERE TERESA
.
35650 LE RHEU

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

Rennes, le

22 Novembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 14 TERESA - MME DOURSOUX 07 78 68 54 51
LOGEMENT N° 113263, PORTE N°008, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4100120 du 29/10/2024 d un montant de
3787.86 € TTC

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTIONS DES 13, 14 ET 15/11

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

PERCEMENT MUR BANCHÉ + CLOISONS POUR RÉSEARVATION RÉSEAU.

POSE COLLIERS DE FIXATION.

FACONNAGE, POSE ET RACCORDEMENT RÉSEAU GAZ DU COMPTEUR EN LOCAL

TECHNIQUE EXTERIEUR ET LA NOURRICE CHAUDIERE + ROAI, PASSAGE PAR CHAMBRE
ET SDB.

TEST ÉTANCHÉITÉ RÉSEAU.

FACONNAGE ET POSE PROTECTION MECANIQUE SUR FAÇADE EXTERIEUR.

NETTOYAGE CHANTIER.

INTERVENTIONS DES 19 ET 20/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

SUITE REMISE EN FONCTION DU GAZ PAR GRDF

DÉPOSE DU BALLON EAU CHAUDE PROVISOIRE

REMISE EN FONCTION DE LA CHAUDIERE

CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 21/11/24 a 11H53 M. E ROCHE

TC TT Email envoyé le 29/10/24 a 11H35 M. E ROCHE

TC TT EMAIL en CC le 29/10/24 a 11H35 fsandoval@aiguillon.com

TC TT Email envoyé le 29/10/24 a 11H35 Mme S ALI MOHAMED

PROPOSITION DEVIS AVEC POSE DU RÉSEAU + PROTECTION MECANIQUE (INOX) SUR
FACADE EXTERIEUR =>IMPACTE ESTÉTIQUE SUR LA RÉSIDENCE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	3443,51	3443,51
	TOTAL H.T.		3443,51
	T.V.A. a 10,00%		344,35
	TOTAL T.T.C.En EURO		3787,86

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.