

N/REF : 7/11/2024 15H24 C:000053 I:02610
V/REF : AC/C05051
V/Email reçu le Jeudi 07/11/2024 a 15H24

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CMI
IMMEUBLE : LE CHENE MICAULT-CMI
1-32, RUE DU CHENE MICAULT
.
35340 LIFFRE

Rennes, le

29 Novembre 2024

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 14 MICAULT - M. GALLAGHER MME LUCAS 06 64 35 00 62
LOGEMENT N° 015954, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : MODIFICATION ÉVACUATION MACHINE A LAVER - A DÉPLACER

Donneur d'ordre : Mme L NADAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 14/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE MACHINE A LAVER
CONSTAT : PROBLEME SUR SIPHON QUI REFOULE ET FUITE SUR UN BOUCHON, UN
COUDE SOUS EVIER EST MAL COLLÉ
COUPURE D'EAU
RECOLLAGE DU COUDE SOUS EVIER
MODIFICATION SIPHON MACHINE A LAVER
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 14/11/24 a 11H39 Mme L NADAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de

l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBS004-Rempl.tuyauterie PVC /Ml	1	30,64		30,64
1,00	PBS095-Rempl. siphon machine a laver	1	55,81		55,81
TOTAL H.T.					86,45
T.V.A. a 10,00%					8,64
TOTAL T.T.C.En EURO					95,09

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Laëtitia NADAL
email : lnadal@aiguillon.com
tél : 0299547843 portable : 0608110167

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 07/11/2024 et le 29/11/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (CMI - E - 14)

14 RUE DU CHENE MICAULT

35340 LIFFRE

logement n° 015954, porte n°11, 1° étage, Type 3



Amiante

Occupant actuel : MR GALLAGHER MME LUCAS DE PESLOU
072264/96

domicile : bureau : portable : 0664350062

Quantité

Fourn/pose vidage comp (PBS101)

1,00 U

Fourniture et pose d'un vidage complet pour machine à laver
remplacement évacuation MAL : tuyau en mauvais état

Veuillez vérifier les résultats du RAAT ci-joint et appliquer les modes opératoires SS4 si nécessaire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours



La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C05051 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction