

N/REF : 11/10/2024 14H47 C:000053 I:02682
V/REF : AC/C03120
V/Email reçu le Vendredi 11/10/2024 à 14H47

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ROS
IMMEUBLE : RES.LA ROSAIS -ROS
1 A 8, RUE DU LION D OR
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 03 Décembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 3 D'OR - LOGEMENT SUR PASS JUSQU'AU 21/11/24
LOGEMENT N° 019307, PORTE N°9307, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : DÉPOSE FOURNITURE ET POSE WC COMPLET
REPLACEMENT ROBINETTERIE MITIGEUSE SUR EVIER
REPLACEMENT ROBINETTERIE SUR BAIGNOIRE
REPLACEMENT SUPPORT DOUCHETTE MURALE
REPLACEMENT ROBINET DE MACHINE A LAVER
REPLACEMENT DOUCHETTE / POMMEAU DE DOUCHE Y COMPRIS FLEXIBLE ET JOINT
D'ÉTANCHÉITÉ
FOURNITURE ET POSE BAIGNOIRE (SANS ROBINETTERIE)
FOURNITURE ET POSE MEUBLE SOUS ÉVIER COMPLET A 3 PORTES

Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE REFERENCES ET MISE EN COMMANDE
REMARQUE: DE LA FAIENCE SERA A REPENDRE EN BOUT DE BAIGNOIRE AU NIVEAU
DE LA FAIENCE
REMARQUE 2: TABLIER ACTUEL CARRELÉ, CELUI CI SERA REMPLACÉ PAR UN
MÉLAMINÉ

INTERVENTION DU 21/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ROBINETTERIE BAIGNOIRE
CONSTAT : ROBINETTERIE HS
DÉPOSE DE LA BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UNE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET DE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE FLEXIBLE ET POMMEAU DE DOUCHE

FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
DÉPOSE DU WC DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN WC COMPLET
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
DÉPOSE ÉVIER
DÉPOSE MEUBLE SOUS EVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN MEUBLE SOUS EVIER
MODIFICATION DE LA VIDANGE QUI ÉTAIT FELÉE
REPOSE DE L'EVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN MITIGEUR EVIER
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
DÉPOSE DE DEUX ROBINETS MACHINE A LAVER DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE DE DEUX ROBINETS MACHINE A LAVER
DÉPOSE TÉ DE RÉGÉLAGE DU RADIATEUR DE L'ENTRÉE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN TÉ DE RÉGLAGE
REMISE EN EAU
CONSTAT : AUCUN TEST D'ÉTANCHÉITÉ ET DE BON FONCTIONNEMENT N'A PU ETRE
RÉALISÉ CAR AUCUNE PRESSION D'EAU DANS LE LOGEMENT MALGRÉ QUE LA VANNE
CMPTEUR SOIT OUVERTE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 22/11/24 a 11H32 Mme a CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS016-Rempl.rob.mitigeuse s/évier	2	112,72	112,72
1,00	PBS018-Rempl.rob.mitigeuse s/baignoire	2	126,95	126,95
2,00	PBS024-Rempl. robinet de machine a laver	2	44,87	89,74
1,00	PBS028-Rempl.douchette/pom.douche(accès)	2	42,68	42,68

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS045-F.P baign.acr L1,40-1,70m ss rob.	2	306,43	306,43
1,00	PBS068-F.P WC complet (cuv./réservoir)	2	251,71	251,71
1,00	PBS084-F.P meub.ss évier compl.3 portes	2	236,39	236,39
1,00	PBS089-Rempl.siphon baign./lavabo/évier	2	56,90	56,90
1,00	PBS127-F.P té de réglage	2	41,58	41,58

TOTAL H.T. 1265,10

T.V.A. a 10,00% 126,51

TOTAL T.T.C.En EURO 1391,61

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Anne CASAERT
email : acasaert@aiguillon.com
tél : 0299547097 portable : 0646626028

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 11/10/2024 et le 31/10/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives	
RESIDENCE LA ROSAIS (ROS - 01 - 03) 3 RUE DU LION D'OR 35132 VEZIN-LE-COQUET logement n° 019307, porte n°9307, Rez de chaussée, Type 4	
<u>Logement vacant. Ancien occupant : MME ADALAR Josiane</u> <u>071840/60</u> <u>domicile : bureau : portable : 0652854367</u>	
	Quantité
Dép/Four/pose WC complet (PBS068) Dépose, Fourniture et pose cuvette et réservoir (WC complet)	1,00 U
Rempl robin mitig évier (PBS016) Remplacement robinetterie mitigeuse sur évrier	1,00 U
Rempl robin mitig baign (PBS018) Remplacement robinetterie mitigeuse sur baignoire	1,00 U
Rempl sup douchette mur (PBS021) Remplacement support douchette murale	1,00 U
Rempl robinet mach à lav (PBS024) Remplacement robinet de machine à laver	1,00 U
Rempl douchette/pommeau (PBS028) Remplacement douchette / pommeau de douche y compris flexible et joint d'étanchéité	1,00 U
Fourn/pose baignoi acier (PBS044) Fourniture et pose baignoire acier émaillé de 1,40 à 1,70 m de longueur, compris vidage automatique, joint silicone, calage, vérification liaison équipotentielle (sans robinetterie)	1,00 U
Fou/Pos meub sou/ev 120 (PBS084) Fourniture et pose meuble sous évier complet à 3 portes (120mm)	1,00 U

Fou/Pos Rad Acier 1500w (PBS123) Fourniture et pose d'un radiateur acier de 1 500 W, y compris vidange de la colonne collective, dépose, kit d'adaptation aux anciennes tuyaute rescellement des supports / fixations, mise en eau et purge chambre + tête thermostatique rad entrée	1,00 U
Tablier bai boi faç seul (PBS039) Tablier de baignoire en bois hydrofugé mélaminé CTBH sur vérins, façade seule	1,00 U
Rempl robinet mach à lav (PBS024) Remplacement robinet de machine à laver sous meuble évier	1,00 U

Veuillez vérifier les résultats du RAAT ci-joint et appliquer les modes opératoires SS4 si nécessaire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours



La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C03120 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction