

N/REF : 15/11/2024 14H35 C:009064 I:13911

JAMMES SEBASTIEN

V/Appel du Vendredi 15/11/2024 a 14H35

**25 AVENUE JULES MANIEZ
35000 RENNES**

IMMEUBLE : 25 MANIEZ
25 AVENUE JULES MANIEZ
35000 RENNES

Rennes, le

06 Décembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 25 MANIEZ - MUHAMMED TOKMAK 06 47 20 85 09

MOTIF : FUITE EN DALLE SUR RÉSEAU CHAUFFAGE EN DALLE
FAIRE DIAGNOSTIC DE LA SECTION FUYARDE POUR RÉPARATIONS

Donneur d'ordre : M. S JAMMES

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/11

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU

ISOLATION DES RADIATEURS CHAMBRES 1 ET 2

REMISE EN EAU DU CIRCUIT CHAUFFAGE

REMARQUE : VU AVEC L'OCCUPANT, CONTROLER SI L'EAU RESSORT DURANT LES
DEUX JOURS SUIVANTS

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION A REPLANIFIER POUR POURSUITE DE LA RECHERCHE DE FUITE

INTERVENTION DU 26/11

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

ISOLATION DU CIRCUIT CHAUFFAGE

CONSTAT : FUITE SUR LE RÉSEAU CHAUFFAGE DE LA CHAMBRE DU MILIEU JUSQU'A
LA NOURRICE QUI SE SITUE DANS LE PLACARD DU COULOIR

NETTOYAGE CHANTIER

DEVIS A SUIVRE POUR PASSAGE EN APPARENT RÉSEAU CHAUFFAGE FUYARD
(BATIMENT DE MOINS DE 6ANS, VOIR SI PRISE EN CHARGE DÉCENNALE)

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 27/11/24 a 10H56 M. S JAMMES

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT			
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 20/11	1	67,23			168,07
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 26/11	2	67,23			100,84
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT			
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,48			39,48
8,00	Bouchon(s) laiton 15/21	1	0,36			2,88
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,48			39,48
TOTAL H.T.						350,75
T.V.A. a 10,00%						35,07
TOTAL T.T.C.En EURO						385,82

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.