

N/REF : 31/12/2024 11H58 C:000053 I:00040
V/REF : AC/C08724
V/Email reçu le Mardi 31/12/2024 a 11H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
5 SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 20 Janvier 2025

Référence Marché : 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 22 JOUVET - MME DIAN 07 60 40 89 31
LOGEMENT N° 002880, PORTE N°12, 1° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : REMPLACEMENT RADIATEUR

Donneur d'ordre : M. C GREGOIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 06/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE RÉFÉRENCES ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 14/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE EAU
VIDANGE DU RADIATEUR
DEPOSE DU RADIATEUR HS
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE DE NOUVELLES FIXATIONS RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE TETE THERMOSTATIQUE
RACCORDEMENT ET SERTISSAGE DE L'ENSEMBLE
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR
CONTROLE: BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE: BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 14/01/25 a 15H55 M. C GREGOIRE
AT LCOMPTER Email envoyé le 06/01/25 a 11H51 M. C GREGOIRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 06/01	1	54,72		54,72	
1,00	PBS121-F.P radiateur acier 1200W(+acc.)	2	210,12		210,12	
TOTAL H.T.						264,84
T.V.A. a 10,00%						26,48
TOTAL T.T.C.En EURO						<u>291,32</u>

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.