

N/REF : 23/12/2024 12H00 C:000053 I:00868
V/REF : AC/C08118
V/Email reçu le Lundi 23/12/2024 a 12H00

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ANJ
IMMEUBLE : ANJOU -ANJ
6a12/20a24, BOULEVARD D'ANJOU
.
35000 RENNES

Rennes, le 22 Février 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 20 ANJOU - MME SULEMAN AHMED 07 81 10 31 11
LOGEMENT N° 005503, PORTE N°5503, 3° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : REMPLACEMENT BAIGNOIRE ROUILLÉE
REMPLACEMENT ROBINETTERIE MITIGEUSE SUR BAIGNOIRE
REMPLACEMENT MITIGEUR SI NECESSAIRE

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 28/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE EAU
DÉPOSE ET ENLEVEMENT BAIGNOIRE
DÉPOSE ET ENLEVEMENT ROBINETTERIE
ADAPTATION ÉVACUATION
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT BAIGNOIRE + VIDAGE
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT ROBINETTERIE
RÉALISATION D'UN JOINT SILICONE PÉRIPHÉRIQUE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
SCÈLEMENT PIEDS BAIGNOIRE AU CIMENT PROMPT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 11/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE D'UN TABLIER DE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

MG LCOMPTER Email envoyé le 14/02/25 a 11H51 Mme S ALI MOHAMED

0201: MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS018-Rempl.rob.mitigeuse s/baignoire	1	126,95	126,95
1,00	PBS044-F.P baign.aci L1,40-1,70m ss rob.	1	361,15	361,15
1,00	PBS039-Rempl.Tablier baign.bois façade	3	103,96	103,96
TOTAL H.T.				592,06
T.V.A. a 10,00%				59,20
TOTAL T.T.C.En EURO				651,26

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.