

N/REF : 17/01/2025 15H06 C:000053 I:02615
V/REF : AC/C10419
V/Email reçu le Vendredi 17/01/2025 a 15H06

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DGC

IMMEUBLE : RES.DUGUESCLIN -DGC
PASSAGE DUGUESCLIN

35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

Rennes, le

28 Février 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE GUESCLIN - MME BERNARD CHRISTINE 06 74 02 41 27
LOGEMENT N° 011377, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE

MOTIF : PASSAGE EN APPARENT AVEC MODIFICATION ARRIVÉE D'EAU DANS LE CELLIER ET
DÉPOSE MEUBLE SOUS EVIER
RÉALIMENTATION DU BALLON ET DE LA MACHINE A LAVER ET RACCORDEMENT A LA
NOURRICE SOUS EVIER

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/02 ET DU 12/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE MEUBLE SOUS EVIER ET MEUBLES ATTENANTS
PERCEMENT MUR
FOURNITURE ET POSE DE COLLIERS
FOURNITURE ET POSE DE MULTICOUCHE POUR REPRISE RÉSEAU EAU FROIDE
EN APPARENT
RACCORDEMENT DU MULTICOUCHE A LA NOURRICE SOUS ÉVIER
MODIFICATION ALLIMENTATION GÉNÉRAL AVEC RÉDUCTEUR DE PRESSION (QUI ÉTAIT
CACHÉ DERRIERE LE PLACO DONC INACCESSIBLE)
REPOSE DU MEUBLE SOUS EVIER
RACCORDEMENT DU BALLON ET DE LA MACHINE A LAVER
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHIÉTÉ
REBOUCHAGE DES TROUS
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 12/02/25 a 15H42 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS011-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	1	262,65	262,65
25,00	PBS003-Rempl.tuyauterie acier/cuivre /Ml	3	39,39	984,75
1,00	PBS015-Rempl. réducteur de pression	3	82,08	82,08
1,00	PBS020-Rempl.vanne coup.a bois.sph.EF-EC	3	44,87	44,87
TOTAL H.T.				1374,35
T.V.A. a 10,00%				137,43
TOTAL T.T.C.En EURO				1511,78

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.