

N/REF : 18/06/2025 11H20 C:001760 I:00516

V/Appel du Mercredi 18/06/2025 a 11H20

**SASU OPK Les Halles
Creperie Sarrasin
17 RUE JULES SIMON
35000 RENNES**

IMMEUBLE : CREPERIES SARRASIN
17, RUE JULES SIMON
35000 RENNES

Rennes, le

04 Juillet 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 7 JULES SIMON - MR KOZIK 07 85 95 71 03

MOTIF : CURAGE ET PASSAGE CAMERA RESEAU EU

Donneur d'ordre : M. RESCAMP

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Mise a disposition d'un véhicule de curage équipé d'une pompe hautepression et d'une pompe d'aspiration.

INTERVENTION DU 19/06

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DES INSTALLATIONS

CONSTAT : REMONTÉES D'ODEURS ET PRÉSENCE DE BLATTES QUI REMONTENT DANS LES BONDES DE SOL

RÉALISATION DU PASSAGE CAMÉRA : NON CONCLUANT

CONSTAT : DE L'EAU STAGNE DANS LES CANALISATIONS

AUTRE CONSTAT : IMPOSSIBILITÉ DE SAVOIR OU EST CE QUE LE RÉSEAU S'ÉCOULE

MISE EN PLACE DE COLORANT DANS LE RESTAURANT VOISIN QUI RENCONTRE LA MEME PROBLÉMATIQUE

CONSTAT : PAS D'APPARITION DE COLORANT

PRÉCONISATION : PRÉVOIR NOUVELLE INTERVENTION AFIN DE VIDER LE RÉSEAU

ET POUVOIR RÉALISER UN PASSAGE CAMÉRA ET RÉALISER UN CURAGE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 30/06

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE : DÉBOUCHAGE NON CONCLUANT, BONDE DE SOL REMPLIE DE GRAISSE. DE PLUS LE RÉSEAU N'EST PAS VISIBLE DEPUIS LE SOUS SOL NI EN EXTERIEUR

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 01/07/25 a 12H16 M. RESCAMP

ATTENTION : EN AUCUN CAS NOTRE RESPONSABILITE NE PEUT ETRE ENGAGEE EN CAS DE
===== FUI TE QUI APPARAITRAIT A LA SUITE DE NOTRE INTERVENTION PAR SUITE
DU MAUVAIS ETAT DES JOINTS, DE LA POROSITE OU DE LA VIEILLESSE DES
FONTES, DU PLASTIQUE, DU GRES OU DU FIBRO-CIMENT.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	Ft Inspection Caméra 1h00+Dépl.	1	168,18	252,27
3,50	Ff Déb.Hte Pression a l'heure + Dépl	50	163,64	572,74
TOTAL H.T.				825,01
T.V.A. a 20,00%				165,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>990,01</u>

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.