

N/REF : 10/07/2025 9H00 C:004056 I:05360

V/Appel du Jeudi 10/07/2025 a 9H00

LE CAFE NOIR

**14 PLACE DUCLOS
22100 DINAN**

IMMEUBLE : LE CAFE NOIR
14 PLACE DUCLOS
22100 DINAN

Rennes, le

21 Juillet 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 14 - LE CAFE NOIR MR MAKSYSKA 06 74 35 15 04

MOTIF : DEBOUCHAGE RESEAU AU NIVEAU DU FOUR A VAPEUR
DE L'EAU CHAUDE COULE AU NIVEAU DU PLAFOND WC

Donneur d'ordre : M. MAKSYSKA

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 10/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE : NON CONCLUANTE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR UNE INTERVENTION EN POIDS LOURD
INTERVENTION REPLANIFIÉE
REMARQUE : PRÉVOIR LE BLOCAGE DE LA RUE DE LA CROIX
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 15/07

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DEBOUCHAGE RESEAU EAUX USÉES CUISINE
CONTROLE - BON ECOULEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 17/07

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DEBOUCHAGE RESEAU EAUX USÉES CUISINE
CONTROLE - BON ECOULEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 18/07 ASSAINISSEMENT ET PLOMBERIE

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
OUVERTURE DU PLAFOND WC POUR ACCES AU TUYAU PVC
CONSTAT : LA REDUCTION PVC EST FONDUE

MISE EN PLACE D'UNE PIECE PVC
PERCAGE DU PVC POUR ACCES
DÉBOUCHAGE RÉSEAU EAUX USÉES A LA HAUTE PRESSION ET AU FURET MECANIQUE
REMARQUE : PRÉSENCE D'UNE EPONGE MÉTALLIQUE
MISE EN PLANCE D'UN TAMPON POUR ACCES ULTERIEUR A LA CANALISATION
CONTRÔLE - BON ECOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : MB LCOMPTER Email envoyé le 21/07/25 a 17H15 M. MAKSYSKA
AT LCOMPTER Email envoyé le 18/07/25 a 12H12 M. MAKSYSKA
AT LCOMPTER Email envoyé le 10/07/25 a 16H23 M. MAKSYSKA
Suite a donner : OUI. Le 18/07/2025 a 11:42

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).
Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.
Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique
Vérification du bon écoulement du réseau.
Nettoyage du chantier.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas etre assimilée a un curage de canalisation (remise au diametre initial de la totalité de la canalisation).
Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'apres plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diametre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ff Déb.Hte Pression 1h00+Dépl. le 10/07	1	163,64	163,64
1,00	Ff Déb.Hte Pression 1h00+Dépl. le 15/07	2	163,64	163,64
1,00	Ff Déb.Hte Pression 1h00+Dépl. le 17/07	7	163,64	163,64
2,50	Ff Déb.Hte Pression a l'heure+Dépl 18/07	8	163,64	409,10

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
3,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 18/07	9	69,24	207,72
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	9	40,66	40,66
Quantité	Travaux supplémentaires	N° BT	P.U. HT	
1,00	Tampon Hermétique (inclus pose)	10	41,20	41,20
TOTAL H.T.				1189,60
T.V.A. a 20,00%				237,92
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1427,52</u>

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.