

N/REF : 19/01/2026 14H48 C:000003 I:80339
V/REF : AC/C37446
V/Email reçu le Lundi 19/01/2026 a 14H48

SELON DEVIS N° 5110144

V/REF.IMM. AMA

IMMEUBLE : L'AMARANTINE - AMA
30, RUE DE MONTFORT
.
35590 L'HERMITAGE

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

Rennes, le

28 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 30 RUE DE MONTFORT - SOUS SOL

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5110144 du 26/11/2025 d un montant de
2297,31€ TTC

Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
MISE HORS TENSION POMPE.
MISE EN OEUVRE TREPIED + EPI NORMES CATEC.
DESCENTE EN FOND DE FOSSE POUR RACCORDEMENT LIGNE D'ÉVACUATION.
CONTROLE DES POMPES DE RELAVAGE
CONSTAT : POMPE 1 ET 2 EN COURS CIRCUIT, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT
MISE EN PLACE D'UNE POMPE EN LOCATION (VU AVEC DONNEUR D'ORDRE)
PASSAGE DE L'ÉVACUATION EN DALLE
PASSAGE DU CÂBLE ÉLECTRIQUE EN DALLE
CONTROEL BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
DEVIS A SUIVRE POUR REMISE EN ÉTAT DE LA FOSSE DE RELEVAGE

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER EMAIL en CC le 12/02/26 a 15H36 jbenaud@aiguillon.com

MG LCOMPTER Email envoyé le 12/02/26 a 15H36 Mme R ROUSSEL

TC TT Email envoyé le 26/11/25 a 16H22 Mme J BENAUD

DEVIS DIAGNOSTIQUE AVANT DEVIS RÉPARATION.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritres (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	2088,47	2088,47
	TOTAL H.T.		2088,47
	T.V.A. a 10,00%		208,84
	TOTAL T.T.C.En EURO		2297,31

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.