

N/REF : 20/02/2026 16H23 C:000039 I:00114
V/REF : AC/C40589
V/Email reçu le Vendredi 20/02/2026 à 16H23

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : SQ COPENHAGUE -CPH
1/2/3, SQUARE DE COPENHAGUE
10, RUE DE SUEDE
35200 RENNES

Rennes, le 31 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 1 SQUARE DE COPENHAGUE - LOGEMENT SUR PASS JUSQU'AU 27/02
LOGEMENT N° 007101, PORTE N°7101, 9° ÉTAGE, TYPE 4
RELOUÉ LE 2/04

MOTIF : POSE LAVABO PORCEL COLONNE
POSE BAIGNOIRE ACIER
REPL MITIGEUSE EVIER

Donneur d'ordre : M. C YAUCAT-GUENDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 02/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : REMPLACEMENT DE BAIGNOIRE ET LAVABO ET COLONNE LAVABO
IMPOSSIBLE CAR VANNE DE COUPURE ECS NE FERME PAS
PRÉCONISATION : PRÉVOIR UNE NOUVELLE INTERVENTION AVEC COUPURE D'EAU
GÉNÉRALE ET PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE LA VANNE
--

INTERVENTION DU 30/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE EN PLACE D'UN AFFICHAGE COUPURE D'EAU

INTERVENTION DU 31/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU CHAUDE (IDEX)
REPLACEMENT VANNE ECS
REPLACEMENT BAIGNOIRE
REPLACEMENT MITIGEUR BAIGNOIRE
REPLACEMENT VIDAGE BAIGNOIRE
MODIFICATION ÉVACUATION
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
FOURNITURE ET POSE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

REMISE EN PLACE TABLIER DE BAIGNOIRE
REPLACEMENT LAVABO AVEC COLONNE
REPLACEMENT MITIGEUR LAVABO
REPLACEMENT SIPHON LAVABO
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 31/03/26 a 16H42 M. C YAUCAT-GUENDI
NR LGESTION Email en CC le 24/03/26 a 15H31 CYAUCATGUENDI@AIGUILLON.COM
NR LGESTION Email envoyé le 24/03/26 a 15H31 acataldi@aiguillon.com
---RELANCE---
2403: MERCI DE NOUS INDIQUER LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DU RÉSEAU ECS SUR CE GROUPE D'HABITATION AFIN QUE NOUS PUISSIONS PROGRAMMER UNE INTERVENTION CONJOINTE AVEC LEUR SERVICE POUR REMPLACER LA VANNE DE COUPURE ECS ET RÉALISER LES TRAVAUX, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT
--
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/03/26 A 15H07 CYAUCATGUENDI@AIGUILLON.COM
1103: MERCI DE NOUS INDIQUER LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DU RÉSEAU ECS SUR CE GROUPE D'HABITATION AFIN QUE NOUS PUISSIONS PROGRAMMER UNE INTERVENTION CONJOINTE AVEC LEUR SERVICE POUR REMPLACER LA VANNE DE COUPURE ECS ET RÉALISER LES TRAVAUX, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT
--
AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 03/03/26 A 13H55 M. C YAUCAT-GUENDI
0303 : BONJOUR, MERCI DE NOUS INDIQUER QUELLE EST LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DU RÉSEAU. DANS L'ATTENTE.
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/03/26 A 15:06 M. C YAUCAT-GUENDI
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 24/03/26 A 15:30 MME CATALDI A.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	1	128,65	128,65	
1,00	MOE001-H(s) AFFIH COUPURE EAU LE 30/03	3	51,46	51,46	
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	4	128,65	128,65	
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	4	174,96	174,96	
1,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	4	61,75	61,75	
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	4	370,51	370,51	
1,00	PBL090-FP.Lavabo porcel.blc+col.sans rob	4	185,25	185,25	
TOTAL H.T.				1101,23	
T.V.A. a 10,00%				110,12	
TOTAL T.T.C.En EURO				1211,35	

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.