

N/REF : 9/04/2026 8H22 C:000053 I:02543
V/REF : AC/C44224
V/Email reçu le Jeudi 09/04/2026 a 8H22

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. EPUR
IMMEUBLE : EPURE - EPUR
RUE DU BOEL
.
35770 VERN SUR SEICHE

Rennes, le 20 Mai 2026

Référence Marché: 024071-ELT-002
LOCALISATION : 19B RUE DU BOEL - MME AMOROS DELPHINE 07 80 83 08 84
LOGEMENT N° 121049, PORTE N°A243, 4° ÉTAGE
MOTIF : FUITE D'EAU GOUTTE A GOUTTE SUR RADIATEUR SALLE DE BAIN
Donneur d'ordre : M. R STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 09/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE L'INSTALLATION
CONSTAT : SECHE SERVIETTE PERCÉ
MISE EN SÉCURITÉ DU RADIATEUR
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 21/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
LE LOGEMENT N'EST PAS SUR PASS CHANTIER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 13/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE
VIDANGE DU SECHE SERVIETTE
DÉPOSE SECHE SERVIETTE
FOURNITURE ET POSE NOUVELLES FIXATIONS
FOURNITURE, ÉQUIPEMENT ET POSE NOUVEAU SECHE SERVIETTE
RACCORDEMENT DÉPART RETOUR CHAUFFAGE
REMISE EN EAU RÉSEAU CHAUFFAGE
PURGE

CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM LCOMPTER Email envoyé le 13/05/26 a 12H22 M STEPHANT
AT LGESTION Email envoyé le 22/04/26 a 11H10 M. R STEPHANT
AT LCOMPTER Email envoyé le 22/04/26 a 11H09 M. R STEPHANT
2204 : BONJOUR, LE LOGEMENT NE SEMBLE PAS SUR PASS. LE LOGEMENT A T'IL
ÉTÉ RELOUÉ ?
MB LGESTION Email envoyé le 10/04/26 a 14H09 M. R TALLEUX
FM LGESTION Email envoyé le 09/04/26 a 17H50 RSTEPHANT@AIGUILLON.COM
BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU SECHE SERVIETTE, DANS L'ATTENTE DE
VOTRE ACCORD,
FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 09/04/26 A 17:49 M. STEPHANT R
Suite a donner : OUI. Le 22/04/2026 a 09:31
Suite a donner : OUI. Le 30/04/2026 a 14:11

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et
Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ELT024-FP.Sèche serviette électrique	4	205,26	205,26
	TOTAL H.T.			205,26
	T.V.A. a 20,00%			41,05
	TOTAL T.T.C.En EURO			246,31

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.