SERVIMO

LE PARTENAIRE MAINTENANCE DE VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER

FACTURE N° 4112618

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 20/11/2024 9H37 C:002208 I:34965
V/REF : DEVIS SIGNÉ
V/Email reçu le Mercredi 20/11/2024 a 9H37

SELON DEVIS N° 4082034

V/REF.IMM. 0036
IMMEUBLE : PORTES DU SUD (Cop)
5, BD DES PEYVETS
124/126, AVENUE JEAN JAURES
21000 DIJON

SDC 'Les Portes du Sud'
C/O CITYA PARISEL IMMOBILIER
4 RUE DE BRUGES
21000 DIJON

Dijon, le 29 Novembre 2024

Référence Marché: Notre Tarif en vigueur
LOCALISATION : POSTE RELEVAGE EP - PARKING SOUS-SOL
MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4082034 du 13/08/2024 d un montant de
Donneur d'ordre : M. P. ROUSSEAU

NATURE DU L'INTERVENTION :

Pompage et curage de fosse par procédé hydraulique.

NOTRE INTERVENTION DU 28 NOVEMBRE 2024 A 13H15
DEPLACEMENT DU VEHICULE ET DE SON PERSONNEL
MISE EN PLACE DU CHANTIER
REMPLACEMENT DE LA POMPE, DU CLAPET ANTI-RETOUR ET DU COFFRET ELECTRIQUE
MISE EN SERVICE ET ESSAI DE BON FONCTIONNEMENT
REPLI ET NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : DS LCOMPTER Email envoyé le 28/11/24 a 18H21 M. P. ROUSSEAU

HO TT Email envoyé le 11/10/24 a 15H08 M. P. ROUSSEAU

DS TT Email envoyé le 13/08/24 a 10H19 Mme A ARFEUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Mise en oeuvre d'un véhicule spécialisé équipé d'une pompe haute pression
200 l/mn de 0 a 200 bars, d'une cuve compartimentée de 6 M3, d'une pompe
a vide 1500 M3/heure, d'un bras d'aspiration télécommandé.
Aspiration du contenu de(s) fosse(s) (si nécessaire).
Curage par procédé hydraulique a haute pression des parois de(s) fosse(s).
Nettoyage de la fosse. Aspiration des boues.
Nettoyage du chantier en fin d'intervention (si nécessaire).
Transport en décharge du contenu de(s) fosse(s) et des boues (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

SERVIMO

LE PARTENAIRE MAINTENANCE DE VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER

FACTURE N° 4112618

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

==========

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	1245,50	1245,50

TOTAL H.T. 1245,50

T.V.A. a 10,00% 124,55

TOTAL T.T.C. .....En EURO _____1370,05

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2024
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

SERVIMO

LE PARTENAIRE MAINTENANCE DE VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER

DEVIS N° 4082034

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 1/07/2024 30H62 C:000825 I:34965

HABELLIS
Dijon + Agglo Sud
28, BLD GEORGES CLEMENCEAU
BP 30312
21003 DIJON CEDEX

V/REF.IMM. 0036
IMMEUBLE : JAURES/PEYVETS -0036
124/126, AVENUE JEAN JAURES
5 RUE PEYVETS
21000 DIJON

Dijon, le 13 Aout 2024

Référence Marché: Notre Tarif en vigueur
LOCALISATION : POSTE RELEVAGE EP - PARKING SOUS-SOL
MOTIF : DEVIS POUR LE REMPLACEMENT D'UNE POMPE DE RELEVAGE ET DU COFFRET ELECTRIQUE
Donneur d'ordre : Mme A ARFEUX
NATURE DU DEVIS :

Pompage et curage de fosse par procédé hydraulique.

DEPLACEMENT DU VEHICULE ET DE SON PERSONNEL
MISE EN PLACE DU CHANTIER
REMPLACEMENT DE LA POMPE, DU CLAPET ANTI-RETOUR ET DU COFFRET ELECTRIQUE
MISE EN SERVICE ET ESSAI DE BON FONCTIONNEMENT
REPLI ET NETTOYAGE CHANTIER

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Mise en oeuvre d'un véhicule spécialisé équipé d'une pompe haute pression 200 l/mn de 0 à 200 bars, d'une cuve compartimentée de 6 M3, d'une pompe à vide 1500 M3/heure, d'un bras d'aspiration télécommandé.
Aspiration du contenu de(s) fosse(s) (si nécessaire).
Curage par procédé hydraulique à haute pression des parois de(s) fosse(s).
Nettoyage de la fosse. Aspiration des boues.
Nettoyage du chantier en fin d'intervention (si nécessaire).
Transport en décharge du contenu de(s) fosse(s) et des boues (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

==========

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux d'électricité	298,56	298,56

Quantité	Fournitures - Mises en oeuvre	P.U. HT	
1,00	Disjoncteur gv2me08	119,76	119,76

SERVIMO

LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

DEVIS N° 4082034

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Quantité	Fournitures - Mises en oeuvre	P.U. HT	
1,00	Coffret disjoncteur	40,37	40,37
1,00	Pompe de relevage vws50v.ma	710,43	710,43
1,00	Clapet(s) à boule Dn40 pvc pression	49,31	49,31
1,00	Manchon(s) PVC pression dn 40	9,29	9,29
1,00	Metre(s) pvc pression Dn 40	17,78	17,78

TOTAL H.T. 1245,50

T.V.A. à 10,00% 124,55

TOTAL T.T.C. .....En EURO _____1370,05

Validité de l'offre : 6 mois à compter de la date d'émission.

Conditions de réglement : virement à 30 jours date de facture sauf conditions particulières convenues entre nous.

Dans l'attente de la faveur de vos ordres, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos sentiments dévoués.

P/LA SOCIETE

BON POUR ACCORD
LE 28/08/24

C&P COGIM & PARISEL
bonjour@cogim-parisel.fr – 4 rue de BRUGES - 21000 DIJON
SAS CABINET PARISEL