SERVIMO-SHBIR

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4090869

N/REF : 10/09/2024 16H45 C:000053 I:02501
V/REF : AC/C00652
V/Email reçu le Mardi 10/09/2024 a 16H45

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. JVE
IMMEUBLE : RES.JULES VERNE -JVE
58, RUE BAUDRI DE BOURGUEIL
33 A 41, RUE MICHEL GERARD
35200 RENNES

Rennes, le 24 Septembre 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 37 GERARD - LOGEMENT VACANT SUR PASS JUSQU'AU 13/09 - RELOUÉ 16/09
LOGEMENT N° 018784, PORTE N°03, REZ DE CHAUSSÉE, TYPE 3
MOTIF : - REMPLACEMENT LAVABO AVEC COLONNE (SANS ROBINETTERIE)
- REFIXER RADIATEUR CHAMBRE SUR LE MUR DROIT
- SUPPRESSION ROBINET ET ÉVACUATION MACHINE A LAVER (SUITE PASSAGE CONSUEL)

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

==========

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE EFS ET ECS
DÉPOSE SIPHON MACHINE A LAVER
POSE BOUCHON PVC
DÉCOUPE CUIVRE ROBINET MACHINE A LAVER
DÉPOSE LAVABO
POSE BOUCHON SUR CUIVRE
PRISE DE RÉFÉRENCE POUR MISE EN COMMANDE DU RADIATEUR
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR RADIATEUR ET POSE LAVABO
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 13/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FERLETURE RESEAU CHAUFFAGE
DEPOSE RADIATERU
POSE CONSOLE DE FIXATION
POSE RADIATEUR
RACCORDEMENT DU RADIATEUR
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR

SERVIMO-SHBIR

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4090869

CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
POSE DES FIXATIONS LAVABO
POSE DU LAVABO
REPOSE DU ROBINET LAVABO IMPOSSIBLE CAR CELUI-CI ÉTAIT SOUDÉ
PREVOIR LA POSE D'UN NOUVEAU ROBINET
POSE BONDE LAVABO
RACCORDEMENT A L'EVACUATION
POSE DE LA COLONNE
MISE EN PLACE DE JOINT SILICONE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 16/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
FOURNITURE ET POSE ROBINET LAVABO
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 16/09/24 a 11H59 M. R TALLEUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS121-F.P radiateur acier 1200W(+acc.)	1	207,28	207,28
1,00	PBS017-Rempl.Rob.mitigeuse s/lavabo	1	111,19	111,19
1,00	PBS081-F.P lavabo en porcel.+col.ss rob.	1	151,14	151,14
1,00	AMI001-+value interv.prés.amiante (ss4)	1	97,16	97,16

SERVIMO-SHBIR

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4090869

TOTAL H.T.	566,77
T.V.A. a 10,00%	56,67
TOTAL T.T.C. .....En EURO _____	**623,44**

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.